

参考2 「工事予定表」

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否	6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				2019年1月				2月				3月				4月							
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W 盆休	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W								
1.仕様書作成業務	6月1週～6月4週	→																																															
2.設計・監理業務 公告	7月1週					▲公告																																											
3.設計・監理業務 入札	7月4週									▲入札																																							
4.設計・監理業務 契約	7月4週									▲契約																																							
5-1.設計業務	8月1週～9月1週									→ (設計業務)																																							
5-2.積算業務	9月2週～9月3週									→																																							
5-3.支援業務	9月4週～11月2週													→																																			
5-4.監理業務	11月2週～3月1週																																																
5.本体工事 公告	10月2週													▲公告																																			
6.本体工事 入札	11月1週																					▲入札																											
7.本体工事 契約	11月2週																									▲契約																							
8.本体工事	11月2週～3月1週																																																
【本体工事工程】																																																	
●管理研修棟・玄関ロビー																																																	
AC-2系統 1階 玄関ロビー	1月2週～2月3週工事実施 (土日工事・平日利用可能) 期間中 空調利用不可 仮設暖房等で対応																																																
AC-5系統 1階 事務室・コピー室・応接室・所長室・会議室	2月2週～2月3週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 期間中は図書室・2階各室等に機能移転)																																																
AC-6系統 1階 図書室	2月4週工事実施 (月曜日を含めて2-3日程度利用不可)																																																
1階廊下	2月2週～2月3週工事実施 土日工事・平日利用可能																																																
AC-10系統 2階 セミナールーム6・講師室・会議室・研修監理員室	2月4週～3月1週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 期間中は3階各室に機能移転)																																																
AC-11系統 2階 倉庫・ラウンジ・セミナールーム1～8	2月4週～3月1週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 期間中は3階各室に機能移転)																																																
2階廊下	2月2週～2月3週 冷媒配管が施工されている天井内・PSIに対して工事を実施(土日工事・平日利用可能) 2月4週～3月1週 冷媒配管が施工されている天井内・PSIに対して工事を実施(2階全体の空調工事に伴い通行不可)																																																
3階廊下	2月2週～3月1週工事実施 冷媒配管が施工されている天井内・PSIに対して工事を実施(土日工事・平日利用可能)																																																
屋上・屋外 管理研修棟屋上 屋外駐車場	2月2週～3月1週工事実施 (土日工事・平日利用可能)																																																

2月2週～2月3週:
土日含め10日程度
1階事務エリアを利用
停止とする(期間
中は図書室や2階
各室等に機能移転
とする)

2月4週～3月1週:
土日含め10日程度
2階全体を利用停止
とする(期間中は3
階各室に機能移転
とする)

・室内の空調機更新に合わせて随時新設屋外機と撤去屋外機を切替
・ミスト装置および目隠しルーバー撤去