

【工事名称:2018年九州国際センター空調設備更新工事】

【概略工事工程表】

棟名	工事種別	工事期間と各室利用の可否	10月				11月				12月				1月				2月				3月				
			1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	
1. 公告・質疑回答		10月2週 工事業務公告		▲公告																							
2. 入札・積算妥当性検証		11月2週 工事業務入札						▲入札																			
3. 契約締結		11月3週 工事業務契約							▲契約																		
4. 書類・準備工																											
・ 契約/工事									作成/下請契約/提出/承認																		
・ 納入仕様書																											
・ 現場事務所他																											
・ 完成書類																											
・ 完成検査																											
【工事工程】																											
●管理研修棟・玄関ロビー																											
AC-2系統 1階 玄関ロビー	機械・電気・建築	1月1週～2月2週 土日のみ工事実施(平日利用可能)																									
機械室	機械・電気	1月1週～2月2週																									
仮設空調工事	機械・電気・建築	12月3週～2月4週 土日のみ工事実施																									
AC-5系統 1階 執務室・コピー室・応接室・所長室・会議室	機械・電気・建築	2月1週～2月2週 土日を含め10日程度終日利用不可 ※工事期間中は、2階各室等に機能移転																									
AC-6系統 1階 図書室	機械・電気・建築	2月2週～2月3週 土日を含め10日程度終日利用不可																									
1階 廊下	機械・建築	2月1週～2月2週 土日を含め10日程度終日利用不可																									
AC-10系統 2階 セミナールーム5A・講師室・会議室・研修監理員室	機械・電気・建築	2月3週～2月4週 土日を含め10日程度終日利用不可 ※工事期間中は、3階各室に機能移転																									
AC-11系統 2階 セミナールーム1～8 ラウンジ・旗室	機械・電気・建築	2月3週～2月4週 土日を含め10日程度終日利用不可 ※工事期間中は、3階各室に機能移転																									
2階 廊下	機械・電気・建築	2月3週～2月4週 土日を含め10日程度終日利用不可																									
3階 廊下	機械・電気・建築	2月1週～2月4週 土日のみ工事実施(平日利用可能)																									
屋上・屋外	機械・電気	1月1週～2月4週 土日のみ工事実施(平日利用可能)																									

(注記)

1. 空調機(空調換気扇を含む)設置工事には、機器試運転および調整期間を含みます。

□工事期間中の各室利用可否リスト

○: 利用可、×: 制約あり

△1: 平日可、土日不可(仮設空調機を設置)

△2: 平日可、土日不可(天井面に開口有り※養生ネット等を設置)

	12月3週～12月4週	1月1週～2月1週	2月1週	2月2週	2月3週	2月4週	備考
1階 玄関ロビー	△1△2	△1△2	△1△2	△1△2	△1△2	△1△2	
1階 AC-5	○	○	×	×	○	○	10日程度利用不可
1階 AC-6 図書室	○	○	○	×	×	○	10日程度利用不可
1階 廊下	○	○	×	×	○	○	10日程度利用不可
2階 AC-10,AC-11	○	○	○	○	×	×	10日程度利用不可
2階 廊下	○	○	○	○	×	×	10日程度利用不可
3階 廊下	○	○	△2	△2	△2	△2	

※AC-5系統・・・執務室、コピー室、応接室、所長室、会議室

※AC-10系統・・・セミナールーム5A、講師室、会議室、研修監理員室

※AC-11系統・・・セミナールーム1～8、旗室、ラウンジ