

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				2019年1月				2月				3月			
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W								
1.仕様書作成業務	4月1週～4月2週	→																																															
2.概算工事費の算出	4月3週		→																																														
1.設計・監理業務 公告	5月2週			公告▲																																													
2.設計・監理業務 入札	6月1週								入札▲																																								
3.設計・監理業務 契約	6月2週									契約▲																																							
3-1.設計業務	6月3週～7月2週																																																
3-2.積算業務	7月3週～7月4週																																																
3-3.支援業務	8月1週～9月4週																																																
3-4.監理業務	10月1週～2月4週																																																
4.本体工事 公告	8月3週																																																
5.本体工事 入札	9月3週																																																
6.本体工事 契約	9月4週																																																
7.本体工事、完成書類	10月1週～2月4週																																																
【本体工事工程】																																																	
●空調設備(管理研修棟)																																																	
AC-13系統 3階 セミナールーム9-11・ブリーフィングオリエンテーションルーム・実習室1・ラウンジ	1月3週～1月4週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 期間中は必要に応じて2階各室に機能移転)																																																
AC-14系統 3階 大会議室	1月3週～1月4週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 期間中は必要に応じて2階各室に機能移転)																																																
AC-15系統 3階 コンピュータールーム1・セミナールーム12・実習室2・実習室3	1月3週～1月4週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 期間中は必要に応じて2階各室に機能移転)																																																
3階廊下(天井内冷媒配管)	1月3週～1月4週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可)																																																
●換気設備(管理研修棟)																																																	
地階各所 設備事務室・清掃控室・設備当直室・倉庫・湯沸室	1月2週工事実施(期間内にて延べ7日程度工事実施 工事期間中は室利用不可・必要に応じて他室に機能移転 ただし設備事務室は居ながら工事とする)																																																
1階各所 倉庫、便所、従業員便所、会議室、応接室、宿直室、運転手控室、フロント事務室、食堂更衣室、食堂事務室	2月2週工事実施(期間内にて延べ7日程度工事実施 工事期間中は室利用不可・必要に応じて他室に機能移転 ただし食堂事務室・守衛室は居ながら工事とする)																																																
2階各所 倉庫・男子便所・女子便所	12月3週工事実施(期間内にて延べ7日程度工事実施 工事期間中は室利用不可・必要に応じて他室に機能移転)																																																
3階各所 倉庫・男子便所・女子便所・湯沸室・倉庫	1月4週工事実施(期間内にて延べ7日程度工事実施 工事期間中は室利用不可・必要に応じて他室に機能移転)																																																
●換気設備(宿泊棟)																																																	
1階各所 売店倉庫、便所、倉庫トランク室、倉庫、更衣室、器具庫、和室便所、和室倉庫、和室浴室、喫煙ルーム、自販機コーナー、健康相談室便所	2月3週工事実施(期間内にて延べ7日程度工事実施 工事期間中は室利用不可・必要に応じて他室に機能移転)																																																
●換気設備(体育館)																																																	
各所 男子便所、器具庫、映写室、キャットウォーク手前通路	1月2週工事実施(期間内にて延べ7日程度工事実施 工事期間中は室利用不可・必要に応じて他室に機能移転)																																																
●外構(空調設備屋外機)																																																	
屋上 管理研修棟屋上	1月2週～2月1週工事実施 1月2週の土日にクレーンによる屋外機搬入(駐車場利用不可) 1月3週～1月4週 室内の空調機更新に合わせて随時新設屋外機と撤去屋外機を切替 2月1週の土日にクレーンによる屋外機撤去(駐車場利用不可)																																																

※上記は一例であり、詳細は発注者との協議の上で決定すること。

・凡例

→ 工事実施期間

-----> 発注者との協議により調整が可能な期間