

案件に関連する指摘・対応状況

問題解決済

国名：案件名
ガーナ：基礎教育機会改善計画
(1) 問題・指摘の概要
当初計画に比べ1期では3年超、2期では2年超の完工遅延が生じている。
(2) 原因
遅延の主な理由は、1期・2期共に工事途中に発生した現地施工業者の財務能力悪化や施工管理能力の不足。
(3) これまでの対応及び現状等
継続的な働きかけ・対応の結果、第一期は2014年5月に完工、第二期は同7月に完工した。
(4) 今後の対応・教訓等
コミュニティ開発支援無償の円滑実施には、十分な技術的・財務的能力を有する優良な現地業者の選定が重要。かかる教訓を活かし、協力準備調査を通じて現地建設業者の能力を精査の上、優良な現地業者がない場合には、コミュニティ開発支援無償による実施を慎重に検討するようにしている。