概略 工事工程表 自 令和 5年 7月13日 自 令和6年2月下旬 概略工程表 JICA北海道(札幌)衛生・空調配管等更新工事 工事名 JICA北海道(札幌)衛生·空調配管等更新工事 業務名 工事工期 至 令和 5年 10月31 日 至 令和 6 年 12 月 下旬 設計工期 図書引渡し 令和7年1月24日 R5年度 R6年度 R7年度 2月 3月 6月 9月 10月 1月 12月 1月 4月 5月 7月 11月 12月 2月 5 10 15 20 25 31 25 31 2 工事種目 設計監理 ·基本設計7/13~8/31 ・定例会議2週に1度 ·実施設計9/1~10/31 ・立会検査その都度 ・調査支援業務12/15~2/1<mark>5</mark> 設計•監理 ・マスター工程、週間工程、管理 ・設計監理R6.3/1~R7.1/2<mark>4</mark> ·施工方法、安全管理 空調換気設備 竣工図作成 •施工計画書 B1階機械室·電気室 ・工事施工工程表(マスター工程) 1階,2階 機器試運転・調整 ·送風機14台,VAV2台更新 既設調査、搬入・搬出計画 送風機14台,附属ダクト撤去・更新 ・各部屋の使用できなくなる対策 塔屋1階 ・厨房・便所使用できなくなる対策 既設調査、搬入·搬出計画 冷温水配管撤去 冷温水配管新設 試運転調整 ·空調機冷温水管更新 ・養生計画 ·夏場室温対策 ·自動制御更新 ·工事中U.B使用可能対策 ・電源取外し、更新 ・工期期間中は3か月間宿泊受入れを停止する。 (10月よりも前倒しで宿泊利用を可能とする工程を 冷温水設備工事 B1階熱源機械室 パネルヒーター,ファンコンベクター,配管撤去 既設調査、搬入・搬出計画 配管新設,保温,ファンコンベクター更新 機器試運転·調整 各階P.H,FCU 給水・給湯設備 衛生機械室 既設調査、搬入・搬出計画 U.B更新に基づく 配管,撤去,更新 機器試運転・調整 ・工期期間中は3か月間宿泊受入れを停止する。 共用便所施工 UB,他 施工 (10月よりも前倒しで宿泊利用を可能とする工程を 3~5階 検討すること) 既設調査、搬入・搬出計画 消火ポンプ撤去・更新 機器試運転・調整 消火設備 衛生機械室 UB更新 3階,4階,5階 UB、給水、給湯、排水、換気 試験 現地調査 UB更新 メーカー発注、既設搬出、更新UB搬入計画 UB現場納入 自動制御設備 既設調査、搬入·搬出計画 配管・配線撤去、新設 動力設備 配管·配線撤去·新設 ・工期期間中は3か月間宿泊受入れを停止する。 電灯設備 (10月よりも前倒しで宿泊利用を可能とする工程を 3~5階 U.B電源 検討すること) 照明撤去·仮設新設、配管·配線撤去、新設 天井改修部分 撤去,搬出,仮設,本設 建築工事 天井撤去、仮天井、天井復旧 テスト U.B既設調査.搬入搬出計画 U.B更新工事 床・壁等仮囲い養生 UB更新 使用停止エリア 厨房停止 給水·給湯使用停止 •仮設事務所 ・作業所の設置 冷房停止 冷暖房使用停止 ・工事用駐車場 換気停止 共用部分 .,3階 UB、給気,排気停止 **4.....** 共用部分、給水、給湯、排水、換気停止 給水停止 共用部分 、3階 UB、給水使用停止(更新中部分) とは、各便所等、工事を進める場所のことを示す **~~~~~** 共用部分 給湯停止 2、3階 UB、給湯使用停止(更新中部分) 通行禁止