

ワイチュルップ灌漑事業



事業地域の幹線水路

借款概要

| | |
|---------|---------------------|
| 承諾額/実行額 | 1,422百万円/1,400百万円 |
| 借款契約調印 | 1991年9月 |
| 借款契約条件 | 金利2.6%、返済30年（据置10年） |
| 貸付完了 | 1998年10月 |

事業概要

ランポン州ワイチュルップ下流地域およびワイジェパラ地区に灌漑・排水施設を整備するとともに、ワイチュルップ上流地域の排水路網を整備することによって、同地域における農産物の増産および地域農民の生活の向上を図るもの。

評価結果

当初の各地区とも土地生産性目標4.0～4.5トン/haに対し、1999年時点の実績はワイチュルップ上流域において雨期4.0トン/ha、乾期3.0～3.5トン/haと、達成率7～9割程度であるのに対し、ワイジェパラ地区では、概ね5.0トン/haと目標を上回る値が報告された。しかし、ワイチュルップ下流域においては、一部幹線水路の崩落箇所を修復中であることにより灌漑用水の供給が未だ得られていないことから、同流域の生産性は、事業実施前と変わらず2.0トン/haのレベルとなっている。修復中の幹線用水路の一部区間の完成により、本事業の全体が完成し、対象全域における効果が発現することが期待される。さらに、将来に亙る効果の持続性のためには、維持管理にかかる地方政府の人員体制および予算の安定的確保が必要である。