インドネシア共和国

局外設備保守センター建設事業

評価報告: 2002 年 10 月

現地調査:2001年7月

1.事業の概要と円借款による協力







プロジェクトサイト

OPMC ビルディング スペアパーツ倉庫

作業用車両

1.1 背景

インドネシアにおける電話普及率は、1988 年 12 月現在、人口 100 人あたり 0.47 台であり、他のアセアン諸国と比較しても大きく遅れていた。また、電話加入者数は、インドネシア全国で約 82 万人で、その 40% 超がジャカルタ市に集中している。このようなインドネシアにおける電話普及率の遅れは、特に電話加入者ケーブル網の建設の遅れが主要な原因になっていた。

電気通信開発の第5次5ヵ年計画では、デジタル電話網の拡大と安定化、及びサービス品質の安定化を主要目標とし、 電話交換機の増強による実稼動回線数の増設、 公衆電話機の増設による電話サービスの受益促進、 諸都市への通信サービスの拡張、 国営電話公社の生産性及び効率性向上、が計画された。

世界銀行は係る目標を踏まえた資金供与を決定し、主に加入者ケーブル建設事業にあてられることになっていた。よって、その後加入者ケーブル網は大幅に増加すると予想され、また電話公社の生産性および効率性向上の観点からも加入者ケーブル等に対する保守体制の整備が急務となっていた。

1.2 目的

本事業は、電話サービスに対する信頼性の向上及び今後増大する加入者ケーブルに対する保守の効率化を目指し、局外設備(加入者ケーブル等)保守センター(Outside Plant Maintenance Center (OPMC))を全国 12 ヵ所に新設するものである。

1.3 事業範囲

事業内容は、

保守センタービルの建設(ジャカルタ(5 ヵ所) スラバヤ(2 ヵ所) メダン(1 ヵ所) ウジュンパンダン(1ヵ所) パレンバン(1ヵ所) デンパサール(1ヵ所) スマラン(1ヵ所)の計 12ヶ所)

資機材の調達(測定装置(20アイテム) 作業工具(42アイテム) 連絡用機材(7ァクシミリ・無線機等4アイテム) 作業用車両(7アイテム) 事務用機器(パソコン・コピー機等37アイテム) その他(ソフトウェア1アイテム)

コンサルティングサービス (Foreign 156M/M, Local 541M/M)

1.4 借入人/実施機関

インドネシア共和国政府 / インドネシア電信電話会社 (PT. Telecomunikasi Indonesia: TELKOM) (旧インドネシア国営電話公社 (PERUMTEL))

1.5 借款契約概要

円借款承諾額/実行額	6,537 百万円 / 5,169 百万円			
交換公文締結/借款契約調印	1990年 12月 / 1990年 12月			
借款契約条件	金利 2.5%、返済 30年(うち据置 10年)			
	一般アンタイド			
	(但し、コンサルタントは部分アンタイド)			
貸付完了	1995年 12月			

2.評価結果

2.1 計画の妥当性

局外設備(加入者ケーブル等)保守センター(Outside Plant Maintenance Center (OPMC))を建設し、電話サービスに対する信頼性の向上及び今後増大する加入者ケーブルに対する保守の効率化を目指した本事業の目的は、第5次電気通信開発5ヵ年計画の主要目標であるデジタル電気通信網の拡大と安定化、及びサービス品質の安定化と一致するものである。また、評価時点においても、電話サービスの拡大および品質維持が求められており、本事業計画の妥当性は維持されている。さらに、本事業とほぼ同時期にジャカルタ首都圏伝送路整備事業が実施されており、その事業目的であるジャカルタ首都圏の通信ネットワークの品質向上との整合性が確認されている。

2.2 実施の効率性

2.2.1 事業範囲

Jakarta-Ciputat, Bekasi, Tangerang の 3 ヵ所に OPMC が新たに建設された。この変更に伴い調達 資機材とコンサルティングサービスの追加が行われた。これら 3 地域は電話需要が急増して おり、保守作業の合理化には妥当な追加であったといえる。

2.2.2 丁期

本事業の完了は、計画では 1993 年 4 月であったが、実際は 1996 年 12 月と大幅に遅れた。 工期の遅れの主な原因は、3 ヵ所の OPMC 追加工事であった。

2.2.3 事業費

事業費の外貨は、計画では 2,117 百万円であったところ、実績では 1,938 百万円と 179 百万円のコストアンダーランとなった。これは、国際競争入札時の業者間の価格競争により設備を想定より安く購入することができたこと、が主な理由である。また、内貨は計画では 69,658百万ルピアであったところ実績では 71,160 百万ルピアと 1,502 百万ルピアのコストオーバーランとなった。この理由として、OPMC ビル建設の遅れに起因している。しかし、円貨換算した内貨の実績額が、事業実施時の円高ルピア安により 3,558 百万円で収まっている。よって、総事業費は、計画では 7,690 百万円であったところ、実績では 5,496 百万円となっており、工期遅延にもかかわらず事業費は貸付承諾額の範囲に収まっており特段の問題はない。

2.3 効果(目的達成度)

2.3.1 故障発生率/故障修復率

本事業で建設された 15 の OPMC のうち、例としてマカサル(ウジュンパンダン)の OPMC における 1 ヶ月あたりの故障発生率と 3 日以内の故障修復率を図 1 および図 2 に示した。(他の OPMC についてはデータの入手ができなかった。) 故障発生率の減少、故障復旧のスピードアップが図られている。これら改善の要因として、通信設備の品質向上に加え、保守体制の整備・強化が挙げられる。本事業においては、保守作業の機動力の増強、生産性向上、技術・知識の向上が想定されており、保守体制の整備・強化に貢献したといえる。

また、故障発生率が減少するということは通信サービスの信頼性が上がることでもあり、局外設備の寿命が延長することでもある¹。よって、OPMCの設置により、本事業の目的である「障害発生率の減少」、「障害復旧のスピードアップ」、「局外設備の寿命の延長」、「通信サービスの信頼性の向上」の達成に貢献しているといえる。

^{1 「}故障の発生回数が減少すること = 単位時間内で故障する確率(故障発生率)の低下」である。また、「故障発生率の逆数 = 平均無故障時間(平均寿命): MTBF」である。よって、故障発生率の低下は平均寿命の延長となる。

図 1. 故障発生率 (出所:マカサル OPMC)





図 2.3 日以内の故障修復率(出所:マカサル OPMC)



2.3.2 内部収益率

アプレイザル時における FIRR の算出は以下の前提条件が想定され、13.6%と算出されていた。本事業の FIRR の再計算を実施すべく、実施機関に下記前提条件に基づくデータを要求したが、データが不足しており再計算は不可能であった。

アプレイザル時の FIRR 算出における前提条件

(1) 便益

OPMC の with-without の差額として以下の項目から算出

- 1) 電話加入者数
- 2) 故障発生率
- 3) 平均故障修復率
- 4) 平均故障期間
- 5) 月額報酬
- 6) 加入者の1日当たり平均収入
- 7) 保守要員
- 8) 年間報酬
- 9) 故障期間による減収
- (2) 費用
 - 1) 投資費用
 - 2) O&M 費用
- (3) プロジェクトライフ

2.4 インパクト

2.4.1 電話サービスに対するインパクト

マカサル OPMC の故障発生率と故障修復率のデータが示すように、本事業により局外設備の 故障発生率が減少し、故障修復率の向上がみられた。このことは、局外設備保守センターの 建設により、局外設備の保守体制が強化されたものと考えられる。したがって、本事業は増 加し続けている電話需要に対応するものであり、顧客に対する電話サービスの信頼性が向上 したといえる。また、局外設備保守センターに加入者ケーブルの保守を集中して行わせるこ とにより、加入者ケーブルの保守体制の効率化が図られたといえる。

2.4.2 社会に対するインパクト

通信ネットワークの故障の減少は、地域住民の社会サービスへのアクセスが改善されることでもあり、民生の安定にも本事業は貢献しているといえる。

2.4.3 自然環境や住民に対するインパクト

TELKOM によれば、本事業による環境または住民への負のインパクトは確認されていない。

2.5 持続性・自立発展性

2.5.1 維持管理体制

本事業の運営維持管理機関はインドネシア国営電話公社 (Perusahaan Umum Telekomunikasi: PERUMTEL) であったが、1991 年 9 月に民営化され、インドネシア電信電話会社 (PT. Telecomunikasi Indonesia: TELKOM) (政府の株保有率 66.2%) となった。TELKOM 下にある

7 つの電気通信局(Regional Division)のうちのジャカルタ首都圏の管轄は Division II によって運営されている。また、TELKOM では、ジャカルタ及び東ジャワ(スラバヤを含む)を除く5 地域(Division I, III, IV, VI, VII)について外国キャリアの参入を認め、その資本力、技術力をもって通信設備の増設、運営・保守を実施し、通信サービスの改善を加速推進しょうとする KSO (Kerja Sama Operasi)方式を 1996 年より展開している。

OPMC は、7 つの電気通信局 (Regional Division) が管轄する地方通信局 (KANDATEL) の下にある。各 KANDATEL は ISO9002 を取得しており、顧客サービスの品質についても充実している。

また、TELKOM 全体の職員数は 2000 年末時点 37,705 人であり、職員 1 人あたりの電話回線数は 1999 年末の 160.1 回線から 2000 年末の 176.7 回線と改善している。 運営維持管理体制に関する特段の問題は見られなかった。

2.5.2 維持管理に係る技術力

OPMC のスタッフは TELKOM 下の研修局 (Training Division)が運営する 5 つの地域トレーニングセンターと中央トレーニングセンターにて訓練が行われており、技術レベルに特段の問題は見られなかった。

2.5.3 調達機材の現況

本事業で調達された機材のうち、スペアパーツの入手ができず作業車輌の一部が使用されていないなど、一部機材の品質に問題があったが、事業目的の効果の持続性に重要な影響を与えるものではなく、TELKOM 自身の資金による新たな調達により、保守体制は維持されている。また、その他本事業で調達された測定機器、作業工具等、機材の状態については概ね良好な状態であった。

2.5.4 財務状況

TELKOM 社の連結財務諸表のデータから、時系列に比率分析を行った結果を表 2 に示す。 1996 年から 1998 年の収益の低下は、アジア経済危機によるところが大きいと思われ、この 期間の収益性の低下を招いているが、1998 年以降の各利益率、回転率は上昇傾向にあり、改善傾向にある。また、安全性に関しては、状況は好転しており問題はないと思われる。 総じて TELKOM の財務状況は好調であり、経営状態は健全である。事業効果の持続性に懸念は無いと判断する。

表 2. TELKOM 連結財務指標

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
自己資本当期利益率(ROE)	14.1%	19.1%	15.2%	18.5%	12.5%	11.6%	19.1%
総資産経常利益率(ROA)	9.4%	10.9%	9.3%	12.3%	8.6%	6.5%	11.9%
自己資本経常利益率	22.4%	27.5%	21.6%	25.5%	17.5%	14.1%	26.1%
売上高経常利益率	26.0%	28.3%	25.2%	40.8%	27.5%	21.6%	38.0%
総資産回転率	0.36 回	0.39 回	0.37 回	0.30 回	0.31 回	0.30 回	0.31 回
自己資本回転率	0.86 回	0.97 回	0.86 回	0.62 回	0.64 回	0.66 回	0.69 回
自己資本比率	41.3%	38.5%	46.5%	49.9%	48.3%	44.3%	46.4%
固定資産比率	203.2%	222.3%	170.1%	174.4%	183.9%	190.9%	161.3%
固定長期適合率	101.6%	100.2%	90.2%	98.8%	100.7%	95.1%	86.0%
流動比率	92.2%	98.6%	168.7%	109.0%	94.7%	139.1%	194.9%

Source: TELKOM

主要計画/実績比較

項目	計 画	実績
事業範囲		
(1) 保守センタービルの建設	ジャカルタ(5ヵ所)	ジャカルタ(5ヵ所)
	- Jakarta-Barat (2,500 m2) - Jakarta-Pusat (2,500 m2)	- Jakarta-Barat (3,200 m2)
	- Jakarta-Pusat (2,300 m2) - Jakarta-Kota/Utara (2,500 m2)	Jakarta-Pusat (3,200 m2)Jakarta-Kota/Utara (3,200 m2)
	- Jakarta-Kota/Otara (2,500 m2)	- Jakarta-Kota/ Otara (3,200 m2)
	- Jakarta-Timur (2,500 m2)	- Jakarta-Timur (3,200 m2)
	スラバヤ(2ヵ所)	スラバヤ(2ヵ所)
	- Surabaya-Selatan (2,500 m2)	- Surabaya-Selatan (2,824 m2)
	- Surabaya-Utara (2,000 m2)	- Surabaya-Utara (2,324 m2)
	メダン (1ヵ所 2,500 m²)	メダン(1ヵ所 2,824 m²)
	ウジュンパンダン(1ヵ所 1,500 m ²) パレンバン(1ヵ所 1,500 m ²)	ウジュンパンダン(1ヵ所 1,750 m²) パレンバン (1ヵ所 1,750 m²)
	デンパサール (1ヵ所 1,500 m²)	デンパサール $(1 \pi \text{M} - 1,750 \text{ m}^2)$
	スマラン $(1ヵ所 2,000 \text{ m}^2)$	スマラン (1ヵ所 2,250 m²)
		<u>ジャカルタ-チプタット(1ヵ所</u>
		1,457 m ²) 追加
		<u>ベカシ(1ヵ所 1,457 m²)追加</u>
		<u>タンゲラン (1ヵ所 729 m²) 追加</u>
(2) 資機材	 測定装置(20アイテム)	測定装置 (20アイテム) <u>3ヵ所追加</u>
	作業工具(42アイテム)	作業工具 (42アイテム)
	連絡用機材(4アイテム)	連絡用機材(4アイテム)
	作業用車両(7アイテム)	作業用車両(7アイテム)8ヵ所追加
	事務用機器 (37アイテム) 	事務用機器 (37アイテム) <u>3ヵ所追加</u>
	156 M/M	174.26 M/M
(3) コンサルティングサービス	541 M/M	586.80 M/M
Foreign	341 141111	300.00 11/11
Local		
工期		-
L/A調印	1990年9月	1990年12月
コンサルタント選定 コンサルティングサービス	1990年4月~1991年2月 1991年7月~1992年8月	1990年9月~1991年6月 1991年8月~1994年6月
ロンケルティングザーと人 センタービル 建設入札手	1991年7月~1992年8月 1990年9月~1991年5月	1991年8月~1994年6月 ~1991年2月
続・契約	1770年7月 1771年3万	1771年4月
センタービル建設	1991年7月~1992年8月	1991年10月~1996年7月
資機材入札手続・契約	1991年4月~1992年2月	~ 1991年12月
資機材製造・据付	1992年4月~1993年4月	1993年4月~1996年12月
事業費	2 117五下四	1 020 五下四
外貨 内貨	2,117百万円 69,658 million Rp.	1,938 百万円 71,160 million Rp.
(円貨)	(5,573百万円)	/1,100 lillilloll kp. (3,558 百万円)
合計	7,690百万円	5,496 百万円
うち円借款分	6,537百万円	5,169 百万円
換算レート	1Rp. = 0.08円	1 Rp. = 0.05 円
	(1990年3月)	(1995年12月)