

【再公告】JICA市ヶ谷ビル衛生設備及び空調設備更新工事 全体工程(案) ※工事期間の詳細工程については受注者が発注者との協議の上で計画すること

注:2020年4月以降の業務については、外務省より2019年度補助金交付決定の2020年度への繰越が承認された場合に実施を予定。

棟名・工事種別	予定期間	2019年8月				9月				10月				11月				12月				2020年1月				2月				3月				4月				5月				6月															
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W																
1.業務仕様書作成	~10月2週	→																																																							
2.概算工事費の算出	~10月2週	→																																																							
3.設計・監理業務 公告	11月3週~12月2週																	▲公告																																							
4.設計・監理業務 入札	12月3週																					▲入札																																			
5.設計・監理業務 契約	12月4週																					契約▲																																			
5-1.設計業務	12月4週~2021年2月4週																					→																																			
5-2.積算業務	3月1週~2021年4月2週																													→																											
5-3.支援業務	4月3週~2021年6月4週																																					→																			
5-4.監理業務	2020年6月4週~2021年2月下旬	※下記工事期間参照																																																							
6.本体工事 公告	2020年5月1週																													▲公告				→																							
7.本体工事 入札	2020年6月3週																																																	▲入札							
8.本体工事 契約	2020年6月4週																																																					契約▲			
		7月				8月				9月				10月				11月				12月				2021年1月				2月				3月																							
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W																
【本体工事工程】	2020年6月4週~2021年3月上旬 ※工事は2月末で完了とする	工事準備期間・管材等発注期間				→				工事期間				※各室居ながら工事または休止による工事を行い、工事完了は2021年2月末とする																												▲工事完了検査・外務省検査															