

JICA北海道(札幌)2階テラス防水改修工事(設計・施工一括発注) 予定表

※この予定表は参考であり、発注者及び受注者を拘束するものではありません。

参考 1

棟名・工事種別		予定期間と各室利用の可否	9月				10月				11月				12月				1月			
			1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
1.改修工事 契約		2019年10月初旬					▲契約															
2.設計業務		2019年10月2週					設計約1.0カ月															
3.施工業務(改修工事)		2019年10月2週～2020年1月2週					工期約2.0カ月															
【改修工事工程】																						
仮設工事(全体)	搬入路・現場事務所・テラス廻り養生	2019年10月2週～12月4週 現場事務所とする部屋は利用不可					養生															
	養生撤去・清掃														養生撤去・清掃							
テラス廻り改修工事(既存タイル張、植込み部分)																						
仮設工事	テラス部分 竣工時清掃														清掃							
撤去工事	タイル劣化部撤去、 植込み立上りコンクリート撤去						タイル撤去、立上りコンクリート撤去															
	アルミ製笠木・水切り取外し						アルミ製笠木・水切り取外し															
防水改修工事	下地調整、防水工事 防滑性ビニル床シート新設						防水改修工事、防滑性ビニルシート新設															
金属工事	アルミ製笠木・水切りクリーニング・再取付										アルミ製笠木・水切りクリーニング・再取付											
シーリング工事	水切り廻りシーリング										シーリング工事											
室外機置場廻り改修工事(既存コンクリート押え部分)																						
仮設工事	ダクト廻り足場										足場											
	室外機置場廻り 竣工時清掃	室外機は使用するので移動しながら工事すること									清掃											
防水改修工事	下地調整、防水工事										防水改修工事											
ダクト鋼板改修工事	下地調整、腐食部鋼板パネル増張りの上、塗装										ダクト鋼板改修工事											
検査・手直し期間・工事完了															手直し期間							
▲工事完了																						