

# バンコク～チョンブリ道路建設事業（1）



バンコク～チョンブリ道路

## 借款概要

承諾額/実行額	15,497百万円 / 13,435百万円
借款契約調印	1990年12月
借款契約条件	金利2.7%、返済30年(据置10年)
貸付完了	1999年4月

## 事業概要

バンコクから東部臨海開発地域に至る既存国道の混雑を緩和し、同地域開発計画の進展に伴う交通量の増大に対処するため、新規に都市間高速道路を建設するもの。

## 評価結果

本道路はバンコク東部外環状道路および東部臨海開発計画関連道路と連結しており、バンコク・東部臨海地域間およびバンコクを迂回する北部・東北部地域への物資輸送に貢献していることから、産業道路としての効果大きい。なお、東部臨海地域開発は、バンコク首都圏が飽和状態であることから工業団地の建設等が行われており、高い優先度を有している。

本道路の交通量実績（2000年33,060台/日）は、計画時予測値（同年29,006台/日）を上回っており、現在建設中のバンコク第二国際空港へのアプローチも可能になるため、同空港完成後は利用者がさらに増加することが見込まれている。

実施機関である運輸通信省道路局は、本事業を含め都市間有料高速道路の運営・維持管理を順調に実施している。