

# 地方公共長距離電話網拡充事業



本事業により導入された公衆電話

## 借款概要

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 承諾額/実行額 | 3,888百万円 / 1,597百万円 |
| 借款契約調印  | 1993年9月 / 1993年9月   |
| 借款契約条件  | 金利3.0%、返済25年(据置7年)  |
| 貸付完了    | 1999年1月             |

## 事業概要

電話サービスが提供されていない全国4,500ヶ所に長距離公衆電話中継局を設置することにより、地方(遠隔地)電話網の改善を図るもの。

## 評価結果

本事業により、1997年以降、地方各県で長距離公衆電話の整備は格段に進み、地方各県における回線数は大幅に増加し、地方遠隔地住民の利便性は相当程度高まると共に、電話普及率も順次増加しつつある。本事業による地方各県での長距離公衆電話の整備により、都市との交流が活発化し、教育水準向上や医療の改善効果の事例が報告され、地方生活水準の向上に繋がっていることが伺える。しかし、同国の電話普及率は1999年時点でバンコク首都圏では54台/100人と先進国並になっているのに対して地方各県では未だ6台にも達していないこと等からも、地方の通信事情問題を解消するにはまだ時間を要すると思われる。

近年同国は、都市部を中心とした個人用携帯電話の時代の到来、公衆電話のコイン式からカード式への転換、経営効率化の観点から本事業の維持管理機関の民営化といった変革期を迎えており、本事業の取り巻く状況につき今後とも注視していく必要がある。