

# カラハリ横断道路建設事業



本事業にて建設されたカラハリ道路

## 借款概要

承諾額/実行額	3,661百万円/3,661百万円
借款契約調印	1993年2月
借款契約条件	金利3%、返済25年（据置7年）
貸付完了	1998年8月

## 事業概要

アフリカ開発銀行等との協調融資によりセコマ～マムノ間にカラハリ横断道路を建設し、国内物流促進、SADC諸国間の交易拡大を図るもの。

## 評価結果

本事業完成により舗装道路が整備されたことで交通アクセスが向上し、関連地域における移動時間が大幅に短縮された、との報告を実施機関より受けている。

また、道路完成により通信サービスの整備等が徐々に進んでいる状況も確認されている他、本円借款事業対象区間としてカラハリ横断道路主要幹線と接続された都市ハンジでは、大型バスの運行が始まり、物流・交易等が盛んとなって、同市は北東部の主要都市として急速に発展しつつある。

本事業の維持管理は、公共事業運輸通信省道路局の維持管理課とその下の地方事務所が担当している。運営時管理の方法としては、コンピューター・データベースを活用した道路舗装管理システムに基づき行っており、過積載車両の取り締まりを通じ予防にも注力している他、予算確保等についても重点を置いている。また、近年では維持管理業務の民間委託も進んでいる。