

## クマシ～パガ道路修復事業



クマシ～パガ道路

## 借款概要

承諾額/実行額	8,439百万円 / 8,437百万円
借款契約調印	1990年12月
借款契約条件	金利2.5%、返済30年(据置10年)
貸付完了	1999年2月

## 事業概要

同国第二の都市クマシと北部国境を結ぶ主要幹線道路を修復することにより、北部の農業基盤強化に資するとともに、先行して円借款により支援している産業道路修復事業と併せて、ブルキナファソ国境より海岸線に至る国土を南北に縦貫する幹線道路を整備し、同国の物流を促進し、経済発展に寄与するもの。

## 評価結果

本事業の完成により、道路状況が飛躍的に向上したことから、事業対象区間の交通量は計画値に比べ概ね大きな伸びを示しており、本事業は対象区間の交通量の増大と物流の促進に貢献している。また、沿道のボルガタンガは同国南部・北部間、および隣接国との間の貿易・交通のハブとして成長しつつあり、同地域の経済活動が活発化している。また交通・物流量の増加に伴い、地域住民による小規模な商業活動も盛んになるなど沿道の地域社会に一定の経済的なインパクトが認められる。

維持管理を行なっているガーナ道路公団はメンテナンス手法改善・制度改革に努めており、幹線道路の状態は近年改善されつつある。