

ケニア放送公社近代化事業



KBCンゴング送信所（ナイロビ郊外）

借款概要

承諾額/実行額	16,198百万円/15,442百万円
借款契約調印	1989年6月
借款契約条件	金利2.5%、返済30年（据置10年）
貸付完了	1994年8月

事業概要

中波ラジオ放送網を拡充することにより、ラジオ放送を国民各層に広範囲に提供し、国家社会基盤の向上に寄与せんとするもの。

評価結果

本事業により、放送受信可能エリアについては、人口比で計画値90%に対し95%、国土面積比では計画値75%に対し90%となっており、当初目的を十分に達成している。また、本事業実施前は中波ラジオ送信局はバックアップを持っていなかったため故障等の際には放送サービスを停止せざるを得なかったが、本事業により安定的な放送サービスが可能となった。これにより、ラジオを媒介とする保健衛生や社会情報、新しい農業技術などの情報への国民のアクセスが向上した。

維持管理担当機関（ケニア放送公社：KBC）の体制及び技術レベルには特段の問題はない。しかし、同国経済の停滞による事業収入の低下等により、KBCは近年財務状況が悪化しており、維持管理費を十分に確保できていない。かかる問題に対する当面の措置として、より一層広告料およびライセンス料増収の努力を今後も続けて行くこと、また、中長期的には、KBC民営化の可能性も含め、構造的な改革が必要と思われる。