

# タナ川デルタ灌漑事業（ ）



タナ・デルタ灌漑 サイロニ頭首工

## 借款概要

承諾額/実行額	6,031百万円/6,025百万円
借款契約調印	1990年3月
借款契約条件	金利2.5%、返済30年（据置10年）
貸付完了	1997年12月

## 事業概要

タナ川下流域デルタ地帯の稲作に適した肥沃な土地、水資源を有効活用して灌漑圃場を開発することにより近年都市部を中心に消費量が増加している米の増産を図り、もって輸入代替、食糧自給の確立に寄与せんとするもの。

## 評価結果

本事業は、完成時点においてほぼ計画どおりの灌漑面積が達成されたものの、その直後にエルニーニョ現象に伴う洪水により、本事業の施設の損壊を含め甚大な被害を被ったため、現在、灌漑面積、米収穫高等は計画値レベルに達していない状況にある。

実施機関であるタナ・アティ川開発公社は、本事業実施のため、タナ・デルタ灌漑事業事務所に本事業の管理・運営を当たらせている。当事務所は、自助努力により、破壊された用水路や堤防等の主要構造物の応急措置的な復旧工事を行い、また、被害を受けた建設機材、農耕機材、精米施設等の修復にも努めているが、事業効果の持続発展には、本格的な復旧工事の進捗が必要である。