

中国

渭河化学肥料工場建設事業(1)(2)(3)



渭河化学肥料工場

[借款概要]

| | |
|---------|----------------------------|
| 承諾額/実行額 | 26,926百万円 / 26,925百万円 |
| 借款契約調印 | 1990年11月～1992年10月 |
| 借款契約条件 | 金利2.5% / 2.6%、返済30年(据置10年) |
| 貸付完了 | 1995年12月～1997年11月 |

[事業概要]

年間生産量52万トン規模の尿素肥料工場を建設することにより、陝西省における化学肥料需要に対応し、食糧生産性の向上に寄与するもの。

[評価結果]

本事業は、中国の第8次5ヵ年計画(1991-1995)において策定された全国10工場の化学肥料工場(うち6工場が円借款対象)の一部をなす優先事業である。

本事業により尿素の実績生産量は、目標生産量(52万トン/年)に対し、1997年度は、装置上のトラブルにより45%、1998年度は58%の達成度であったが、1999年は76%、2000年度は計画値を超える実績を達成した。陝西省の窒素肥料需要と自治区内生産量のギャップは、事業実施後、21万トンから5万トンに縮小し、本事業が陝西省の化学肥料需要バランスの改善に貢献したと評価できる。中国全体としての食糧生産量及び食糧生産性は向上し、中国の政策目標を達成しており、本事業もこれに貢献していると思われる。

維持管理に関しては、特段の問題は見受けられないが、市場経済化の進展に伴い、実施機関の経営状況を注視する必要がある。