

コートジボワール

道路補修用資機材増強事業



本事業による舗装道路

〔借款概要〕

承諾額/実行額	5,000百万円 / 4,984百万円
借款契約調印	1983年3月
借款契約条件	金利4.25%、返済25年（据置7年）
貸付完了	1989年3月

〔事業概要〕

建設機械を調達することにより、道路の維持管理能力の向上を図り、道路輸送網の改善に寄与するもの。

〔評価結果〕

コートジボワールにおける道路の維持管理は、公共事業省地方局の管理事務所に設置された作業班が担当していたが、本事業は作業班の増強（全国321班を370に拡充）のために建設機械を調達するものであった。1985年から89年にかけて、ブルドーザー45台、グレーダー155台、ローダー25台、ローラー54台、トラック（6トン、3.5トン）260台等が全国の作業班に供給された。

維持管理作業量の実績値を見ると、1985年に定期補修1,355km、日常保守66,832kmであったのに対し、本事業により建設機械が増強された結果、1987年には定期補修4,606km、日常保守150,805kmへと増加した。これらの建設機械は、1990年時点で機種により6～9割程度、また、調達後10年以上経過した98年でもブルドーザー7台、グレーダー67台、ローダー5台、ローラー21台等が稼動していたとされ、各作業班におけるメンテナンスの努力が窺える。

なお、補修工事の実績については、1990年以降、定期補修5～600km、日常保守5～6万km前後に減少しており、同国の経済悪化を背景として道路予算の手当が困難になったことによるものと見られる。