

5 中国

広州・昆明・成都光ケ - ブル建設事業



本事業により建設された光ケーブルの敷設標識(四川省)

[借 款 概 要]

| | |
|-------------|---------------------|
| 承諾額/実行額 | 5,349百万円 / 3,819百万円 |
| 借 款 契 約 調 印 | 1996年12月 |
| 借 款 契 約 条 件 | 金利2.3%、返済30年(据置10年) |
| 貸付完了 | 2002年6月 |

[事 業 概 要]

広東省、広西壮族自治区、雲南省、四川省に光ファイバー長距離伝送網を整備し、同地域の通信需要の増大に対応するとともに、内陸部に対する投資環境を整備し、経済発展を促進するもの。

[評 価 結 果]

本事業により、対象の3省・1区に光ファイバー伝送路(総延長4,174km)及び伝送設備が設置され、長距離交換機容量の合計が1995年の77万回線から2001年には160万回線へと著しく伸びた。また、対象地域における長距離電話業務量は、携帯電話も含め2000年の実績では146億回(計画の96%)と推計され、本事業はより多くの人々に対し、光ファイバーによる質の高い通信サービスを提供している。

対象地域における投資環境の整備に関しては、本事業の外部要因によるところも多いものの、通信インフラ整備状況と投資拡大・経済発展とは一般的に相関関係があると認められており、本事業が産業発展に一定の貢献をしたと考えられる。

本事業施設の維持管理統括は、3省・1区にある中国電信集团公司の子会社が実施しており、それら子会社の支所が実際の維持管理を行っている。現在のところ人材・技術不足などの問題は特段生じていない。