

参考2「工事予定表」

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否	7月				8月				9月				10月				11月	2月	3月				2021年4月				5月				6月				7月				8月			
		1W	2W	3W	4W	1W	2W 盆休	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W			1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W 盆休	3W	4W
1.設計 公告	7月1週	▲公告																																									
2.設計 入札	8月1週	▲入札																																									
3.設計 契約	8月1週	▲契約																																									
3-1.設計業務	8月3週～10月2週	→																																									
3-2.積算業務	10月3週～10月4週	→																																									
4.本体工事 公告	3月1週	▲公告																																									
4.本体工事 入札	4月1週	▲入札																																									
6.本体工事 契約	4月1週	▲契約																																									
7.本体工事	4月2週～8月4週	→																																									
【本体工事工程】																																											
●管理研修棟1階		工事準備・調査期間 → 空調機・冷媒配管等発注期間 →																																									
AC-5-2系統 フロント事務所、当直室	6月4週～7月1週工事実施 (期間内にて延べ7日程度工事実施、居ながら工事とする)仮設冷房等に対応	屋内機・冷房配管更新 (仮設冷房、居ながら工事とする)																																									
●宿泊棟1階																																											
AC-3系統 食堂	8月1週～8月3週工事実施 (期間内にて延べ7日程度工事実施、居ながら工事とする)仮設冷房等に対応	屋内機・冷房配管更新 (仮設冷房、居ながら工事とする)																																									
AC-1系統 ラウンジ	7月2週～7月3週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 工事期間中は室利用不可)	屋内機更新 (室利用不可)																																									
AC-7系統 健康相談室、会議室、オーディオルーム	7月2週～7月3週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 工事期間中は室利用不可・他室に機能移転)	屋内機更新 (室利用不可)																																									
AC-8系統 和室	7月2週～7月3週工事実施 (土日含め10日程度終日利用不可 工事期間中は室利用不可・他室に機能移転)	屋内機更新 (室利用不可)																																									
1階廊下	8月1週～8月3週工事実施	天井内冷媒配管更新																																									
屋外 管理研修棟 宿泊棟	6月4週～8月3週工事実施 (土日工事・平日利用可能)	屋外機搬入(クレーン利用) → 室内の空調機更新に合わせて随時新設屋外機と撤去屋外機を切替 → 既設機器撤去(クレーン利用)																																									