

JICA北海道(札幌)2階テラス防水改修工事(設計・施工一括発注)再公告 予定表

※この予定表は参考であり、発注者及び受注者を拘束するものではありません。

参考 1

棟名・工事種別		予定期間と各室利用の可否	8月				9月				10月				11月				12月				1月	
			1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W
1.改修工事 契約		2019年9月2週					▲契約																	
2.設計業務		2019年9月2週～					設計約1.0ヵ月																	
3.施工業務(改修工事)		2019年9月2週～12月4週					工期約3.0ヵ月																	
【改修工事工程】																								
仮設工事(全体)	搬入路・現場事務所・テラス廻り養生	2019年9月2週～12月4週 現場事務所とする部屋は利用不可					養生																	
	養生撤去・清掃																		養生撤去・清掃					
テラス廻り改修工事(既存タイル張、植込み部分)																								
仮設工事	テラス部分 竣工時清掃																		清掃					
撤去工事	樹木撤去 客土・砂利撤去(一部移設)						樹木撤去、客土・砂利撤去																	
	防根シート撤去、タイル劣化部撤去、 植込み立上りコンクリート撤去						防根シート撤去、タイル撤去、立上りコンクリート撤去																	
	アルミ製笠木・水切り取外し										アルミ製笠木・水切り取外し													
コンクリート工事	植込み立上りコンクリート新設										型枠・コンクリート打設													
防水改修工事	下地調整、防水工事 防滑性ビニル床シート新設										防水改修工事、防滑性ビニルシート新設													
金属工事	アルミ製笠木・水切りクリーニング・再取付														アルミ製笠木・水切りクリーニング・再取付									
シーリング工事	水切り廻りシーリング														シーリング工事									
植栽工事	客土・砂利復旧														植栽工事									
室外機置場廻り改修工事(既存コンクリート押え部分)																								
仮設工事	既設室外機一時移設	既設室外機一時移設～再設置の期間は空調機利用不可									既設室外機一時移設													
	既設室外機再設置										既設室外機再設置													
	ダクト廻り足場										足場													
	室外機置場廻り 竣工時清掃														清掃									
防水改修工事	下地調整、防水工事										防水改修工事													
ダクト鋼板改修工事	下地調整、腐食部鋼板パネル増張りの上、塗装										ダクト鋼板改修工事													
検査・手直し期間・工事完了																			手直し期間				工事完了	