JICA関西　低層階ファンコイルユニット更新工事（仮称）　工事予定表（案）　※工事部分の工程詳細は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否
1.仕様書作成業務	2019年5月1週～6月1週
2.概算工事費の算出	2019年5月1週～6月1週
3.設計・監理業務　公告	2019年6月2週
4.設計・監理業務　入札（一般競争入札とする）	2019年7月2週
5.設計・監理業務　契約	2019年7月3週
5-1 設計業務	2019年7月4週～9月1週
5-2 積算業務	2019年9月2週～9月4週
5-3 支援業務	2019年10月1週～11月4週
5-4 監理業務	2019年12月1週～2019年12月3週
6.本体工事　公告	2019年10月2週
7.本体工事　入札（一般競争入札とする）	2019年11月3週
8.本体工事　契約	2019年11月4週
9本体工事	2019年12月1週～2019年12月3週

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否
5.設計・監理業務　5-4 監理業務	2019年12月1週～2019年12月3週
9本体工事	2019年12月1週～2019年12月3週
【本体工事工程】（参考）	
ファンコイルユニットの撤去・新設 1階東側 事務室系統	2020年4月4週～5月3週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 1階：事務室・総務課室・所長室
ファンコイルユニットの撤去・新設 1階東側 食堂系統	2020年5月4週～6月3週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 1階：食堂・従業員食堂・従業員事務室・休憩室
ファンコイルユニットの撤去・新設 1階東側 エントランスロビー廻り系統	2020年6月4週～7月2週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 1階：ラウンジ・図書資料室・食堂入口
ファンコイルユニットの撤去・新設 1階西側系統	2020年7月3週～8月2週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 1階：フロント・EVホール・広報展示室
ファンコイルユニットの撤去・新設 2階東側 居室系統	2020年8月3週～9月2週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 2階：研修監理員室・市民参加協力課室・会議室3・会議室4
ファンコイルユニットの撤去・新設 2階東側 ラウンジ・廊下系統	2020年9月3週～10月1週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 2階：ラウンジ・客用廊下（東）
ファンコイルユニットの撤去・新設 2階西側系統	2020年10月2週～10月4週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 2階：ブリーフィングルーム・EVホール・廊下
ファンコイルユニットの撤去・新設 3階東側系統	2020年3月1週～3月4週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 3階：セミナー室・健康管理室・廊下
ファンコイルユニットの撤去・新設 3階西側系統	2020年11月1週～11月3週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 3階：同通ブース・プロジェクター室・EVホール
ファンコイルユニットの撤去・新設 4階南側系統	2020年11月4週～12月2週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 4階：ラウンジ・EVホール
ファンコイルユニットの撤去・新設 4階北側系統	2020年4月1週～4月3週工事実施 以下の室を居ながら工事（夜間工事または休日工事）とする。※1　※2 4階：セミナー室・和室・シャワー室

※1　他室についても期間中に利用休止、冷暖房停止、養生となる場合は反映すること。

※2　施設の運営上居ながら工事が困難な室については期間内にて休止工事（運用停止・一時引越など）を計画すること。