概略工事工程表　JICA関西　低層階ファンコイルユニット更新工事

		5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				備考
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
全体工程											▼ 工事契約																																	▼ 工事完了				
1階工事	既設FCU撤去 天井開口補強 FCU新設 天井復旧 計装工事											承諾 調査	機器製作（2ヵ月）								撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装	撤去 新設 天井復旧 計装																						
2階工事	既設FCU撤去 天井開口補強 FCU新設 天井復旧 計装工事																				承諾 調査	機器製作（2ヵ月）																									
3階工事	既設FCU撤去 天井開口補強 FCU新設 天井復旧 計装工事																									承諾 調査	承諾 調査	機器製作（2ヵ月）																			
4階工事	既設FCU撤去 天井開口補強 FCU新設 天井復旧 計装工事																											承諾 調査	機器製作（2ヵ月）																		

【工事概要】
・工事は、金曜日の施設業務終了時から月曜日の業務開始時までに行うことを基本とする。
・平日昼間に工事を行う場合、施設と調整を行うこと。
・各週で更新するファンコイルユニットの台数は、2台から5台を想定している。