

【工事名称:2020年度九州センター空調設備更新工事】

【概略工事工程表】

棟名	工事種別	予定期間と各室利用の可否	2020年12月				2021年1月				2021年2月				2021年3月				2021年4月				2021年5月				2021年6月			
			1W	2W	3W	4W 年末	1W 年始	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
1. 公告・質疑回答		12月2週 工事業務公告				公告▲																								
2. 入札・積算妥当性検証		1月3週 工事業務入札																												
3. 契約締結		1月3週 工事業務契約																											完成▲	
【本体工事工程】																														
●空調設備(管理研修棟1階)																														
AC-5-2系統	フロント事務室 休憩室	機械・電気・ 建築	2月1週～5月3週 土日含め10 日程度終日利用不可 ※期間中は必要に応じて機能 移転 但し、フロント事務室居 ながら 工事とする。																											
●空調設備(宿泊棟1階)																														
AC-3系統	機械室	機械・電気	2月1週～6月1週																											
AC-1系統	ラウンジ	機械・電気・ 建築	2月1週～5月3週 土日含め10 程度終日利用不可 ※工事期間中は室利用不可																											
AC-7系統	健康相談室 打合せルーム オーディオルーム	機械・電気・ 建築	2月1週～5月4週 土日含め10 日程度終日利用不可 ※工事期間中は室利用不可、 他室に機能移転																											
AC-8系統	和室	機械・電気・ 建築	2月1週～5月4週 土日含め終 日利用不可 ※工事期間中は室利用不可、 他室に機能移転																											
AC-1系統 AC-3系統 AC-7系統 AC-8系統	廊下	機械・電気・ 建築	2月1週～5月4週 土日含め終 日利用不可																											
●外構(空調設備屋外機)																														
屋外	室外機置場	機械・電気	2月1週～6月1週の土日にく レインによる屋外機搬入 及び既設屋外機搬出																											

(注記) (凡例) ●→ 工事実施期間を示す。  
 ●---→ 発注者との協議により調整が可能な期間を示す。  
 1. 空調機設置工事には、機器試運転および調整期間を含みます。