

2024年度上期 建設工事(業務含む)変更契約

【2024年4月1日～2024年9月30日】

1. 設計・監理業務

No	案件名	履行場所	概要	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	東京センター大規模改修工事に係る設計業務	東京都渋谷区西原2-49-5	設計	その他業務・サービス	株式会社日本設計	東京都港区虎ノ門1丁目23番1号	2023年3月30日	94,438,043	2023年3月30日～2024年3月31日	自然条件等が当初契約時の想定と異なることが判明し、これに対応するために必要な業務の変更を行う場合。
							2024年4月1日	141,153,128	2023年3月30日～2024年7月31日	
2	JICA横浜 機械設備改修工事に係る監理業務	神奈川県横浜市中区新港2丁目3-1	監理	その他業務・サービス	日和エンジニアリング株式会社	東京都豊島区南大塚3丁目10番10号	2021年10月12日	26,070,000	2021年10月12日～2024年3月31日	1年間の履行期間延長に伴う、契約金額の変更。
							2024年4月1日	51,920,000	2021年10月12日～2025年3月31日	
3	【沖縄-3】JICA沖縄グラウンド・テニスコートの原状回復工事に係る設計・監理業務	沖縄県浦添市字前田1143-1	設計・監理	その他業務・サービス	株式会社沖縄土木設計コンサルタント	沖縄県浦添市牧港2丁目54番2号	2022年12月26日	15,400,000	2022年12月26日～2024年3月31日	当初業務についての軽微な変更や当初業務に関連した軽微な付帯的業務が発生する場合。
							2024年6月24日	16,629,800	2022年12月26日～2024年7月31日	
4	JICA市ヶ谷ビル衛生・空調配管等更新工事(第二次工事)に係る監理業務	東京都新宿区市谷本村町10-5	監理	その他業務・サービス	株式会社ダイス設計	東京都渋谷区笹塚1丁目22番2号	2023年5月30日	6,567,000	2023年9月1日～2024年3月29日	当初業務についての軽微な変更や当初業務に関連した軽微な付帯的業務が発生する場合。
							2024年4月1日	7,139,000	2023年9月1日～2024年5月31日	
5	JICA北海道(札幌)衛生・空調配管等更新工事に係る設計・監理業務	北海道札幌市白石区本通16丁目南4-25	設計・監理	その他業務・サービス	株式会社山道設備設計事務所	北海道札幌市白石区北郷八条4丁目9番23号	2023年7月13日	45,760,000	2023年7月13日～2025年1月24日	全体履行期間は2025年1月24日までであったが、追加実施設計業務の完了(2024年4月19日に検査完了)をもって契約終了とすることで合意したため。
							2024年4月30日	32,058,224	2023年7月13日～2024年5月1日	

2. 建設工事

No	案件名	履行場所	概要	種別	契約相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	JICA横浜 機械設備改修工事	神奈川県横浜市中区新港2丁目3-1	空調一体設備(熱源・配管等含む)の更新	建設・工事	高砂熱学工業株式会社	東京都新宿区新宿6丁目27番30号	2021年10月27日	#####	2021年10月27日～2024年3月31日	1年間の工期延長に伴う、契約金額の増額
							2024年4月1日	#####	2021年10月27日～2025年3月31日	
2	JICA市ヶ谷ビル衛生・空調配管等更新工事(第二次工事)	東京都新宿区市谷本村町10-5	施設内の空調・衛生配管等の撤去・新設	建設・工事	新日本空調株式会社	東京都中央区日本橋浜町2丁目31番1号	2023年8月23日	297,000,000	2023年8月28日～2024年3月29日	当初業務についての軽微な変更や当初業務に関連した軽微な付帯的業務が発生する場合。
							2024年4月1日	310,860,000	2023年8月28日～2024年5月31日	

公表基準:

- ・ 予定価格が建設工事は250万円を超える契約、設計・監理業務は100万円を超える契約
- ・ 消費税を含む金額