

JICA関西 低層階ファンコイルユニット更新工事(仮称) 工事予定表(案) ※工事部分の工程詳細は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否	2019年5月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月																							
		1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W																				
1.仕様書作成業務																																																					
2.概算工事費の算出																																																					
3.設計・監理業務 公告	2019年9月																																																				
4.設計・監理業務 入札(一般競争入札とする)	2019年10月																																																				
5.設計・監理業務 契約	2019年10月末																																																				
5-1 設計業務	2019年10月4週～12月1週																																																				
5-2 積算業務	2019年12月2週～12月4週																																																				
5-3 支援業務	2020年1月1週～2月4週																																																				
5-4 監理業務	2020年3月1週～2020年3月3週																																																				
6.本体工事 公告	2020年1月2週																																																				
7.本体工事 入札(一般競争入札とする)	2020年2月3週																																																				
8.本体工事 契約	2020年2月4週																																																				
9.本体工事	2020年3月1週～2020年3月3週																																																				
棟名・工事種別	予定期間と各室利用の可否	2020年4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月				2021年4月			
5.設計・監理業務 5-4 監理業務	2020年3月1週～2021年3月3週																																																				
9.本体工事	2020年3月1週～2021年3月3週																																																				
【本体工事工程】(参考)		工事準備・調査・機器等発注期間(2020年3月～)												現場工事期間												現場復旧・完成検査など																											
ファンコイルユニットの撤去・新設 1階東側 事務室系統	2020年7月4週～8月3週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 1階:事務室・総務課室・所長室																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 1階東側 食堂系統	2020年8月4週～9月3週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 1階:食堂・従業員食堂・従業員事務室・休憩室																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 1階東側 エントランスロビー廻り系統	2020年9月4週～10月2週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 1階:ラウンジ・図書資料室・食堂入口																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 1階西側系統	2020年10月3週～11月2週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 1階:フロント・EVホール・広報展示室																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 2階東側 居室系統	2020年11月3週～12月2週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 2階:研修監理員室・市民参加協力課室・会議室3・会議室4																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 2階東側 ラウンジ・廊下系統	2020年12月3週～1月1週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 2階:ラウンジ・客用廊下(東)																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 2階西側系統	2020年1月2週～1月4週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 2階:フリーフィングルーム・EVホール・廊下																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 3階東側系統	2020年6月1週～6月4週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 3階:セミナー室・健康管理室・廊下																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 3階西側系統	2021年2月1週～2月3週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 3階:同通ブース・プロジェクター室・EVホール																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 4階南側系統	2021年2月4週～3月2週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 4階:ラウンジ・EVホール																																																				
ファンコイルユニットの撤去・新設 4階北側系統	2020年7月1週～7月3週工事実施 以下の室を居ながら工事(夜間工事または休日工事)とする。※1 ※2 4階:セミナー室・和室・シャワー室																																																				

※1 他室についても期間中に利用休止、冷暖房停止、養生となる場合は反映すること。
 ※2 施設の運営上居ながら工事が困難な室については期間内にて休止工事(運用停止・一時引越など)を計画すること。