

【工事名称:2019年度九州センター空調設備更新工事】

【概略工事工程表】

棟名	工事種別	予定期間と各室利用の可否	9月				10月				11月				12月				2019年1月				2月				3月			
			1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W
1. 公告・質疑回答		9月1週 工事業務公告	公告▲																											
2. 入札・積算妥当性検証		10月1週 工事業務入札	入札▲																											
3. 契約締結		10月2週 工事業務契約	契約▲																											
4. 書類・準備工			<p>作成/下請契約/提出/承認</p> <p>随時 作成/提出/承認</p> <p>仮設工事および設置期間</p> <p>撤去/現状復帰</p>																											
【本体工事工程】																														
●空調設備(管理研修棟)																														
AC-13系統	3階 セミナールーム9-11・フリーング オリエンテーションルーム・実習室1・ ラウンジ	機械・電気・建築	12月3週～1月2週 土日含め10日程度終日利用不可 ※期間中は必要に応じて2階各室に機能移転																											
AC-14系統	3階 大会議室	機械・電気・建築	12月3週～1月2週 土日含め10日程度終日利用不可 ※期間中は必要に応じて2階各室に機能移転																											
AC-15系統	3階 コンピュータールーム1・セミナールー ム12・実習室2・実習室3	機械・電気・建築	12月3週～1月2週 土日含め10日程度終日利用不可 ※期間中は必要に応じて2階各室に機能移転																											
AC-13系統 AC-14系統 AC-15系統	3階廊下	機械・建築	12月3週～1月2週 土日含め10日程度終日利用不可																											
AC-9-1系統	地下1階 設備事務室・清掃控室・設備当直室 ドライエリア	機械・電気・建築	1月3週～1月4週 土日含め10日程度終日利用不可 ※期間中は他室に機能移転 但し、設備事務室は居ながら工事とする。																											
AC-9-2系統	1階 食堂更衣室・食堂事務室・運転手控 室・宿直室・清掃用具室・警備室	機械・電気・建築	2月2週～2月3週 土日含め10日程度終日利用不可 ※期間中は他室に機能移転 但し、食堂事務室・警備室は居ながら工事とする。																											
●換気設備(管理研修棟)																														
地階各所	設備事務室・清掃控室・設備当直室 倉庫・湯沸室	機械・電気・建築	1月2週 期間内にて延べ7日程度期間中は室利用不可 ※必要に応じて他室に機能移転 但し、設備事務室は居ながら工事とする。																											
1階各所	倉庫・休憩室・女子便所・従業員男 子便所・運転手控室・宿直室・警備 室 食堂事務室・食堂更衣室	機械・電気・建築	2月2週 期間内にて延べ7日程度期間中は室利用不可 ※必要に応じて他室に機能移転 但し、食堂事務室・警備室は居ながら工事とする)																											
2階各所	倉庫・男子便所・女子便所	機械・電気・建築	12月3週 期間内にて延べ7日程度期間中は室利用不可 ※必要に応じて他室に機能移転																											
3階各所	倉庫・男子便所・女子便所・湯沸室・ 倉庫	機械・電気・建築	1月4週 期間内にて延べ7日程度期間中は室利用不可 ※必要に応じて他室に機能移転)																											
●換気設備(宿泊棟)																														
1階各所	売店倉庫・便所・倉庫トランク室・倉 庫・更衣室・器具庫・和室便所・和 室倉庫・和室浴室・喫煙ルーム・自 販機コーナー・健康相談室便所	機械・電気・建築	2月3週 期間内にて延べ7日程度期間中は室利用不可 ※必要に応じて他室に機能移転																											
●換気設備(体育館)																														
各所	男子便所・器具庫	機械・電気・建築	1月2週 期間内にて延べ7日程度期間中は室利用不可 ※必要に応じて他室に機能移転																											
●外構(空調設備屋外機)																														
屋上・屋外	管理研修棟屋上・ドライエリア 屋外駐車場	機械・電気	12月4週～1月2週の土日にクレーンによる屋外機搬入 及び既設屋外機搬出(作業中駐車場利用不可)																											

(注記)

1. 空調機(空調換気扇を含む)設置工事には、機器試運転および調整期間を含みます。

(凡例)

●→ 工事実施期間を示す。

●-----> 発注者との協議により調整が可能な期間を示す。