

JICA北海道(札幌)既存横軸回転窓改修工事 工事予定表(案)※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

工事種別	2021年10月				11月				12月				2022年1月				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1 設計業務 公告			▲公告	→																																																				
2 設計業務 現場説明会			▲現場説明会																																																					
3 設計業務 入札 (一般競争入札とする)							▲入札																																																	
4 設計業務							▲契約																																																	
4-1 設計業務																																																								
4-2 積算業務																																																								
4-3 工事発注支援業務																																																								
5 工事 公告																																																								
6 本体工事 入札 (一般競争入札とする)																																																								
4 設計業務 4-4 監理業務																																																								
7 本体工事 契約																																																								
8 本体工事																																																								

準備等期間(参考)

- ①準備(1週間)
- ②現地調査(1週間)
- ③製作図作成(1週間)
- ④承認(チェック・修正)期間(2週間)
- ⑤サッシ製作期間(3週間)

現場工事期間(参考)

- ⑥足場・養生(1週間)
- ⑦建具改修工事(3週間)
- ⑧検査・手直し期間(1週間)
- ⑨足場撤去・清掃・引渡し(1週間)