JICA中国外壁改修工事　工事予定表　　※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間	2020年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021年1月	2月	3月
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
1　設計業務　公告	2020年7月1週			▲公告	→								
2　設計業務　現場説明会	2020年7月2週				▲現場説明会								
3　設計業務　入札 （一般競争入札とする）	2020年7月4週					▲入札							
4　設計業務	2020年8月1週						▲契約						
4-1　設計業務	2020年8月1週 ～11月2週						→	→	→	→			
4-2　積算業務	2020年11月3週 ～2021年1月4週								▲概算工事費提出	→	→	→	

棟名・工事種別	予定期間	2021年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年1月	2月	3月
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
4-3　工事発注支援業務	2021年4月1週 ～7月4週	→	→	→	→								
5　工事　公告	2021年6月1週			▲公告									
6　本体工事　入札 （一般競争入札とする）	2021年7月4週				入札▲								
4　設計業務 4-4　監理業務	2021年8月1週 ～2022年1月4週					→	→	→	→	→	→		
7　本体工事　契約	2021年8月1週					▲契約							
8　本体工事	2021年8月1週 ～2022年1月4週					工事準備・調査・部材等	→	現場工事期間（参考） →	→	→	→		