JICA横浜機械設備改修工事　工事予定表（案）　　※工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者・同時期に実施予定の設計業務受注者との協議の上で作成すること。

棟名・工事種別	予定期間	2020年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2021年1月	2月	発注支援Month1～Month4	監理/工事Month1～Month24
1　設計業務　公告	2020年4月4週	▲公告												
2　設計業務　現場説明会	2020年5月2週		▲現場説明会											
3　設計業務　入札 （一般競争入札とする）	2020年6月2週			▲入札										
4　設計業務　契約	2020年6月2週			▲契約	▲概算提出									
4-1　設計業務	2020年6月2週 ～11月4週			→	→	→	→	→	→					
4-2　積算業務	2020年12月1週 ～2月4週									→	→	→		
5　監理業務（別契約）														
5-1　工事発注支援業務													→	
5-2　監理業務														→
6　工事　公告													▲公告	
7　本体工事　入札 （一般競争入札とする）													▲入札	
8　本体工事　契約														▲契約
9　本体工事													工事準備・調査・部材等 発注期間（参考） - - - - - - - - →	現場工事期間（参考） →